



CRUSCOTTO OPERE PUBBLICHE 2021

IN DATA 19/11/2020 E' STATA COSTITUITA UNA TASK FORCE PER GESTIRE I PROGETTI GIA' PRESENTI IN COMUNE CHE SONO STATI RIVISITATI E ATTUALIZZATI CON L'IMPIEGO IN PREVALENZA DI GIOVANI TECNICI CERIGNOLANI

N.	PROGETTO	RUP	PROGETTISTA	DATA CONSEGNA PROGETTO	IMPORTO PROGETTO	CATEGORIA	COMPONENTI COMMISSIONE	FASE DI GARA	DITTA AGGIUDICATARIA	DATA INIZIO LAVORI	DATA FINE LAVORI	NOTE
1	MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI CORPI IDRICI	DESIGNAZIONE INTERNA IN DATA 25/09/2020 DET. N. 713/182	ING. CARMINE LOPRIORE	17/03/2021	420.000,00	OG6	PRESIDENTE DI COMMISSIONE INTERNO - DUE COMPONENTI SOVRAORDINATI	IN ATTESA DEL PARERE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DALLA PROVINCIA DI FOGGIA				FONDI REGIONALI
2	"PALAZZO CARMELO" RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE	DESIGNAZIONE INTERNA IN DATA 25/09/2020 DET. N. 712/181	STUDIO F&P PROGETTI	22/05/2021	2.995.000,00	OG2 - OG11	PRESIDENTE DI COMMISSIONE INTERNO - DUE COMPONENTI SOVRAORDINATI	IN ATTESA DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA				FONDI REGIONALI
3	MACELLO COMUNALE RECUPERO FUNZIONALE	DESIGNAZIONE INTERNA IN DATA 25/09/2020 DET. N. 715/184	ING. MONTEMORRA GIANVITO	28/04/2021	685.000,00	OG1 - OG11	PRESIDENTE DI COMMISSIONE INTERNO - DUE COMPONENTI SOVRAORDINATI	CONCLUSA	AGGIUDICATA ITI COSTRUZIONI			FONDI REGIONALI
4	PIAZZA GIUSEPPE DI VITTORIO VIE GRAMSCI E OSTERIA DUCALE RIQUALIFICAZIONE	DESIGNAZIONE INTERNA IN DATA 25/09/2020 DET. N. 714/183	R.T.P. ARCH. LINDA RUSSO - GEOM. SAVINO LAFORGIA	25/03/2021	400.000,00	OS2A - OG3 - OG10 - OS24	PRESIDENTE DI COMMISSIONE INTERNO - DUE COMPONENTI SOVRAORDINATI	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO				FONDI REGIONALI

5	VIALE XXIV MAGGIO E PIAZZA ADDOLORATA RIQUALIFICAZIONE	DESIGNAZIONE INTERNA IN DATA 25/09/2020 DET. N. 711/180	ARCH. VIVIANA CAMPANELLI	18/05/2021	225.000,00	OG2	PRESIDENTE DI COMMISSIONE INTERNO - DUE COMPONENTI SOVRAORDINATI	CONCLUSA	AGGIUDICATA SAV Srl.			FONDI REGIONALI
6	PIAZZA SANTA BARBARA RIQUALIFICAZIONE	DESIGNAZIONE INTERNA IN DATA 25/09/2020 DET. N. 710/179	ARCH. MARCO DILEO	14/12/2020	225.000,00	OG3	PRESIDENTE DI COMMISSIONE INTERNO - DUE COMPONENTI SOVRAORDINATI	CONCLUSA	AGGIUDICATA FRATELLI GIANNETTA S.R.L.			FONDI REGIONALI
7	GREEN NETWORK - UNA RETE PER IL VERDE	DESIGNAZIONE INTERNA DISP. DIRIG. PROT. N. 2513 DEL 29/01/2019			50.000,00			IN FASE DI STUDIO				FONDI REGIONALI
				TOTALE	5.000.000,00							

IN DATA 31 MAGGIO 2021 CON DELIBERA DI CONSIGLIO E' STATA AMPLIATA LA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE CON LE SEGUENTI PROGETTAZIONI: OPEREFINANZIATE CON I FONDI del MINISTERO DELL'INTERNO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE NEGLI ENTI LOCALI CHE SI TROVANO NELLA CONDIZIONE DI SCIoglIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 143 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.

N.	PROGETTO	RUP	PROGETTISTA	DATA CONSEGNA PROGETTO	IMPORTO PROGETTO	CATEGORIA	COMPONENTI COMMISSIONE	FASE DI GARA	DITTA AGGIUDICATARIA	DATA INIZIO LAVORI	DATA FINE LAVORI	NOTE
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO DI CITTÀ E AMPLIAMENTO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	DESIGNAZIONE INTERNA	Progettazione interna Settore Lavori Pubblici		377.317,00	OG1- OG11		APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI				FONDI MINISTERO INTERNO
2	TEATRO MERCADANTE ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE NORMATIVE DI TUTELA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO	DIRIGENTE LL.PP.	STUDIO TECNICO MARINARO	03/06/2021 PER ESAME VV.FF. DI FOGGIA	200.000,00	OG2 - OG11			AFFIDAMENTI DIRETTI PER INTERVENTI MANUTENTIVI INIZIO LAVORI IL 23.08.2021	ESPLETATI SOPRALLUOGHI TECNICI IN DATA 18.11.2020 - 10.02.2021 - 05.05.2021 22.06.2020		IL PROGETTO NECESSITA DEL PARERE DEI VVF DI FOGGIA E PER LE DEROGHE DEL COMANDO REGIONALE DI BARI E PARERE SOPRINT.- FONDIMINIST. INTERNO

3	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CERIGNOLA	DESIGNAZIONE INTERNA IN DATA 08/02/2021 DET. N. 62/26	Progettazione interna Settore Urbanistica	07/10/2020	215.000,00	OG11	PRESIDENTE DI COMMISSIONE INTERNO - DUE COMPONENTI SOVRAORDINATI	AFFIDATO PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO			24/12/2021 presunta	FONDI MINISTERO INTERNO
4	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PLESSI SCOLASTICI	DESIGNAZIONE INTERNA	Progettazione interna Settore Lavori Pubblici		200.000,00	OG11		In fase di redazione definitivo/ esecutivo da porre a base di gara				FONDI MINISTERO INTERNO
				TOTALE	992.317,00							

IN DATA 31 MAGGIO 2021 CON DELIBERA DI CONSIGLIO E' STATA AMPLIATA LA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE CON LE SEGUENTI PROGETTAZIONI:OPERE PUBBLICHE – ULTERIORI PROGETTI ELABORATI IN HOUSE FINANZIATI CON IL FONDO MINISTERO DELL'INTERNO (RIGENERAZIONE URBANA) E ALTRI FONDI STATALI

N.	PROGETTO	RUP	PROGETTISTA	DATA CONSEGNA PROGETTO	IMPORTO PROGETTO	CATEGORIA	COMPONENTI COMMISSIONE	FASE DI GARA	DITTA AGGIUDICATARIA	DATA INIZIO LAVORI	DATA FINE LAVORI	NOTE
1	PALAZZO CARMELO – MIGLIORAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELL'IMMOBILE	DIRIGENTE LL.PP.	Progettazione interna Settore Lavori Pubblici		3.500.000,00	OG2 - OG11		IN FASE DI STUDIO				FONDI MINISTERO DELL'INTERNO
2	EDIFICIO COMUNALE VIA FALCONE - RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI COM.LI DI VIA FALCONE PER LA REALIZZAZIONE DI EDIL. RES. SOCIALE	DIRIGENTE LL.PP.	Progettazione interna Settore Lavori Pubblici		500.000,00	OG1 - OG11		IN FASE DI STUDIO				FONDI MINISTERO DELL'INTERNO

3	TEATRO MERCADANTE – ADEGUAMENTO FUNZIONALE	DIRIGENTE LL.PP.	Progettazione interna Settore Lavori Pubblici		1.200.000,00	OG2 - OG11		IN FASE DI STUDIO				FONDI MINISTERO DELL'INTERNO
4	PIAZZA DEL CARMINE E PIAZZA ADDOLORATA – ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITÀ	DIRIGENTE LL.PP.	Progettazione interna Settore Lavori Pubblici		800.000,00	OG3		IN FASE DI STUDIO				FONDI MINISTERO DELL'INTERNO
5	VIALE XXIV MAGGIO. OSTERIA DUCALE E VIA VITTORIO VENETO – MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE	DIRIGENTE LL.PP.	Progettazione interna Settore Lavori Pubblici		1.200.000,00	OG3		IN FASE DI STUDIO				FONDI MINISTERO DELL'INTERNO
6	PISCINA COMUNALE – LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO	DIRIGENTE LL.PP.	Progettazione interna Settore Lavori Pubblici		2.050.000,00	OG1 - OG11		IN FASE DI STUDIO				FONDI MINISTERO DELL'INTERNO
7	REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO_ VIA CORSO VECCHIO	DIRIGENTE LL.PP.	Progettazione interna Settore Lavori Pubblici		1.318.614,00	OG1 - OG11		IN PROIEZIONE DI FINAZIAMENTO				FONDI MINISTERO DELL'INTERNO
8	“CERCAT” – RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE PER FAMIGLIE	DIRIGENTE LL.PP.	Progettazione interna Settore Lavori Pubblici		2.756.247,00	OG1 - OG11		IN PROIEZIONE DI FINAZIAMENTO				FONDI MINISTERO DELL'INTERNO
9	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO IN VIA FRA DANIELE	DIRIGENTE LL.PP.	Progettazione interna Settore Lavori Pubblici		750.000,00	OG3		IN FASE DI STUDIO				FONDI MINISTERO DELL'INTERNO
				TOTALE	14.074.861,00							

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI TUTELA DEL PUBBLICO SPETTACOLO

N.	PROGETTO	RUP	PROGETTISTA	DATA CONSEGNA PROGETTO	IMPORTO LAVORI	CATEGORIA	COMPONENTI COMMISSIONE	FASE DI GARA	DITTA AGGIUDICATARIA	DATA INIZIO LAVORI	DATA FINE LAVORI	NOTE
1	PALATATARELLA ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE NORMATIVE DI TUTELA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO	DESIGNAZIONE INTERNA IN DATA 17/12/2020 DET. N. 1043				OG1 - OG11			GOLDEN PLANNING S.R.L.	ESPLETATI SINGOLI SOPRALLUOGHI FAVOREVOLI CON TECNICI COMUNALI IN DATA 18.11.2020 CON LE AUTORITA' DI POLIZIA, VIGILI DEL FUOCO E C.O.N.I. IN DATA 10.02.2021 E CON TECNICI COMUNALI E PROGETTISTI IN DATA 5.05.2021		I LAVORI NECESSITANO DEL NULLA OSTA DELLA C.P.V.L.P.S. FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ. SONO IN FASE DI SUPERAMENTO E RISOLUZIONE DI ALCUNE CRITICITA' AVANZATE DAL CONI E DAI VV.FF.
2	STADIO MONTERISI ADEGUAMENTO STRUTTURA NORME DI LEGGE PER AGIBILITA'	DIRIGENTE LL.PP.							AFFIDAMENTI DIRETTI		CONCLUSI	ACQUISITO CERTIFICATO DI AGIBILITA' DELLO STADIO

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI

N.	PROGETTO	RUP	PROGETTISTA	DATA CONSEGNA PROGETTO	IMPORTO PROGETTO	CATEGORIA	COMPONENTI COMMISSIONE	FASE DI GARA	DITTA AGGIUDICATARIA	DATA INIZIO LAVORI	DATA FINE LAVORI	NOTE
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA PAVONCELLI	DESIGNAZIONE INTERNA IN DATA 21/02/2020 DET. N. 112/39	Progettazione interna Settore Lavori Pubblici	11/03/2020	270.000,00	OG1		CONCLUSA	GISARIO COSTRUZIONI S.R.L.	10/09/2020	CONCLUSI	FONDI MIUR

2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE T.RUSSO	DESIGNAZIONE INTERNA IN DATA 21/02/2020 DET. N. 113/40	Progettazione interna Settore Lavori Pubblici	11/03/2020	120.000,00	OG1		CONCLUSA	PRIME COSTRUZIONI S.R.L.	10/09/2020	IN CORSO FASE ULTIMAZIONE E LAVORI	FONDI MIUR
3	ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI IN VARI PLESSI SCOLASTICI	DESIGNAZIONE INTERNA IN DATA 10/08/2020 DET. N. 588/155	Progettazione interna Settore Lavori Pubblici	12/08/2020	310.000,00				AFFIDAMENTI DIRETTI	01/09/2020	CONCLUSI	FONDI MIUR
4	SCUOLA ELEMENTARE CARDUCCI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO	DESIGNAZIONE INTERNA IN DATA 03/11/2020 DET. N. 217	PROGETTAZION E INTERNA SETTORE LAVORI PUBBLICI		4.985.076,16	OG2		CONCLUSA	EDIL COSTRUZIONI SRL			FONDI REGIONALI
5	SCUOLA G. DI VITTORIO – INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	DESIGNAZIONE INTERNA IN DATA 22/06/2018 DEL. G.C.N. 212	PROGETTAZION E INTERNA SETTORE LAVORI PUBBLICI		5.000.000,00	OG1		CONCLUSA	PRODUZIONI SRL			FONDI REGIONALI
6	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA T. PAOLILLO	DESIGNAZIONE INTERNA IN DATA 02/12/2020 DET. N. 954/243	PROGETTAZION E INTERNA SETTORE LAVORI PUBBLICI		5.000.000,00	OG1 - OG11		CONCLUSA	FINEPRO S.R.L.			FONDI REGIONALI
7	SCUOLA MEDIA G. PAVONCELLI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO	DESIGNAZIONE INTERNA IN DATA 16/12/2019 DET. N. 255/69	PROGETTAZION E INTERNA SETTORE LAVORI PUBBLICI		1.800.000,00	OG1 - OG11		IN CORSO				FONDI REGIONALI
8	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE T. RUSSO	DESIGNAZIONE INTERNA	PROGETTAZION E INTERNA SETTORE LAVORI PUBBLICI		2.890.814,20	OG1 - OG11						FONDI REGIONALI

9	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL' INFANZIA DA 0-6 ANNI FONDI REGIONALI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONI	DESIGNAZIONE INTERNA	PROGETTAZION E INTERNA SETTORE LAVORI PUBBLICI		192.163,20	OG1						FONDI REGIONALI
10	ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI IN VARI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2021	DESIGNAZIONE INTERNA	PROGETTAZION E INTERNA SETTORE LAVORI PUBBLICI		200.00,00	OG1						FONDI MINISTERO
				TOTALE	20.768.053,56							

ALTRI INTERVENTI PER OPERE INSERITE NEL PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP.

N.	PROGETTO	RUP	PROGETTISTA	DATA CONSEGNA PROGETTO	IMPORTO PROGETTO	CATEGORIA	COMPONENTI COMMISSIONE	FASE DI GARA	DITTA AGGIUDICATARIA	DATA INIZIO LAVORI	DATA FINE LAVORI	NOTE
1	RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA DUOMO	DESIGNAZIONE INTERNA IN DATA 11/02/2021 DET. N. 104	PROGETTAZION E INTERNA SETTORE LAVORI PUBBLICI		318.000,00	OG2			ENGIE SERVIZI SPA	30.07.2021		
2	RIQUALIFICAZIONE DELLE FONTANE DI PIAZZA DUOMO	DESIGNAZIONE INTERNA IN DATA 17/02/2021 DET. N. 105/31	ING. CARMINE LOPRIORE	10/03/2020	228.550,00	OG2	PRESIDENTE DI COMMISSIONE INTERNO - DUE COMPONENTI SOVRAORDINATI	GARA DESERTA				ACQUISITO PARERE FAVOREVOLE DALLA SOPRINT. DI FOGGIA - FONDI REGIONALI (PARTE) FONDI BILANCIO COMUNALE (PARTE)

3	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EX PALAZZO DI GIUSTIZIA	DESIGNAZIONE INTERNA IN DATA 16/04/2020 DET. N. 254/69	PROGETTAZION E INTERNA SETTORE LAVORI PUBBLICI		3.360.000,00	OG1		IN CORSO				FONDI REGIONALI
4	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE IN VIA FALCONE PON LAGALITA' 2014-2020	DESIGNAZIONE INTERNA IN DATA 25/05/2020 DET. N. 322/88	PROGETTAZION E INTERNA SETTORE LAVORI PUBBLICI		500.000,00	OG1 - OG11		CONCLUSA	ITI COSTRUZIONI RSL			FONDI MINISTERO DELL'INTERNO
5	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI IN VIA RECANATI E VIA M.S.S.AUSILIATRICE	DESIGNAZIONE INTERNA	PROGETTAZION E INTERNA SETTORE LAVORI PUBBLICI		374.812,15	OG1 - OG11		CONCLUSA	SACEA SRL		CONCLUSI	FONDI MINISTERO DELL'INTERNO
6	VALORIZZAZIONE E RECUPERO DEL NUCLEO ANTICO DELLE FOSSE GRANARIE E DELL'AREA CIRCOSTANTE	DESIGNAZIONE INTERNA DISP. DIRIG. DEL 18/12/2018	PROGETTAZION E INTERNA SETTORE LAVORI PUBBLICI E INCARICO COPROGETTAZIONE A R.T.P.		1.600.000,00	OG2		IN ATTESA DI FINANZIAMENTO				FONDI REGIONALI (PARTE) FONDI DI BILANCIO COMUNALE (PARTE)
7	REALIZZAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE CICLABILE	DESIGNAZIONE INTERNA IN DATA 19/01/2021 DET. N. 13/9	PROGETTAZION E INTERNA SETTORE LAVORI PUBBLICI		208.031,91	OG3		IN CORSO				FONDI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
8	REALIZZAZIONE DELLA BONIFICA DEI SITI CARATTERIZZATI - S. MARTINO 2°	DESIGNAZIONE INTERNA			1.450.000,00	OG12		CONCLUSA				FONDI MINISTERO DELL'INTERNO

9	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO SCUOLA MEDIA DON BOSCO	DESIGNAZIONE INTERNA			700.000,00	OG1 - OG11		IN ATTESA DI FINANZIAMENTO				FONDI MIUR
10	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI	DIRIGENTE LL.PP.			340.000,00	OG1 - OG11		IN FASE DI STUDIO				FONDI MINISTERO DELL'INTERNO
11	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ZONA PAP CANALE LAGRIMARO	DESIGNAZIONE INTERNA			2.000.000,00	OS22		IN FASE DI STUDIO				
12	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TERRITORIO COMUNALE ZONA OVEST	DESIGNAZIONE INTERNA			2.745.000,00	OG6		IN FASE DI STUDIO				FONDI REGIONALI
13	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL DEMANIO IDRICO SUPERFICIALE	DESIGNAZIONE INTERNA			129.622,81	OG6		IN FASE DI STUDIO				FONDI REGIONALI
14	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI IN VARIE VIE DELL'ABITATO	DESIGNAZIONE INTERNA	PROGETTAZION E INTERNA SETTORE LAVORI PUBBLICI		250.000,00	OG3		IN APPROFONDIMENTO				RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI
15	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE DI "STRADA COMUNALE NAPOLI VECCHIA" E DI MANUTENZIONE	DESIGNAZIONE INTERNA	PROGETTAZION E INTERNA SETTORE LAVORI PUBBLICI		190.000,00	OG3		IN APPROFONDIMENTO				RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI

	STRADALE "VIE DIVERSE DELL'ABITATO"											
16	REALIZZAZIONE DI UNA CINTA INFOERMATICA IN OCR E TELECAMERE INTELLIGENTI	DESIGNAZIONE INTERNA	DOTT. ING. ANTONIO FALCONE		151.910,00	OG11		IN FASE DI COMPLETAMENT O DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA				FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
				TOTALE	14.545.926,87							

RIEPILOGO

DESCRIZIONE	N. PROGETTI	COSTO COMPLESSIVO
PROGETTI GIA' PRESENTI IN COMUNE CHE SONO STATI RIVISITATI E ATTUALIZZATI CON L'IMPIEGO IN PREVALENZA DI GIOVANI TECNICI CERIGNOLANI	7	5.000.000,00
DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 31 MAGGIO 2021 - AMPLIAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE CON PROGETTAZIONI GIÀ FINANZIATE CON I FONDI del MINISTERO DELL'INTERNO PER I COMUNI SCIOLTI AI SENSI DELL'ART. 143 DEL TUEL	4	992.317,00
DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 31 MAGGIO OPERE PUBBLICHE – ULTERIORI PROGETTI ELABORATI IN HOUSE FINANZIATI CON IL FONDO MINISTERO DELL'INTERNO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE NEGLI ENTI LOCALI	9	14.074.861,00
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI TUTELA DEL PUBBLICO SPETTACOLO	2	-
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI	10	20.768.053,56
ALTRI INTERVENTI PER OPERE INSERITE NEL PIANO TRIENNALE OO.PP.	16	14.545.926,87
TOTALE	48	55.381.158,43